



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

SETOR ADMINISTRATIVO DA UFBA - CASA 01 E 02
 AV. ADEMAR DE BARROS, S/N.º - ONDINA
 CEP: 40.170-290 - SALVADOR / BAHIA
 TEL.: (71) 3283-6000 / 3283-6001
 FAX: (71) 3283-6003 / 6024

FICHA DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS

Obra: Construção do Complexo de Química e Física			Conc. nº 13/10 - DIM	
Engº Fiscal: Paulo Márcio de M. Brito	Arqtº Bruno / Sheila		Portaria 3/11 de 17/01/11	
Processo Licitatório nº 23066. 049484/10-35			O.S. nº 3/11 de 17/01/11	
Empresa: Construtora Link Ltda.			Engº Klarck Platoon	
Endereço: Av. Manoel Dias da Silva 467, sala 103 - Pituba, ed Centro Emp. Pituba			Fone: 3344-2005	
E-mail: clarckplaton@ig.com.br			CNPJ: 96.803.747/0001- 57	
Valor Licitado (R\$): 16.295.087,49	Prazo: 360 dc	Início: 17/01/2011	Término: 12/01/2012	
1º Aditivo 1.368.291,24	Prazo: 210 dc	Início: 13/01/2012	Término: 10/08/2012	
2º Aditivo 1.189.823,03	Prazo: 300 dc	Início: 10/08/2012	Término: 06/06/2013	
3º Aditivo -	Prazo: dc	Início:	Término:	
Total de aditivo: 1.368.291,24	Atualização: 15/05/2014 15:22			

Nota Fiscal nº	Valor (R\$): 18.853.201,76	Data	% Fin.	% Ac.	Observações	
N.F.n.º 20117	1ª medição	62.330,18	18/03/2011	0,33	0,33	UFBA
N.F.n.º 201118	2ª medição	338.088,03	08/04/2011	1,79	2,12	UFBA
N.F.n.º 201113	3ª medição	345.694,09	16/05/2011	1,83	3,96	UFBA
N.F.n.º 201117	4ª medição	318.053,85	14/06/2011	1,69	5,64	UFBA
N.F.n.º 201119	5ª medição	168.358,48	18/07/2011	0,89	6,54	UFBA
N.F.n.º 201122	6ª medição	179.325,34	11/08/2011	0,95	7,49	UFBA
N.F.n.º 201124	7ª medição	343.921,85	16/09/2011	1,82	9,31	UFBA
N.F.n.º 201125	8ª medição	226.073,01	24/10/2011	1,20	10,51	UFBA
N.F.n.º 201128	9ª medição	273.692,28	30/11/2011	1,45	11,96	UFBA
N.F.n.º 201132	10ª medição	872.570,44	21/12/2011	4,63	16,59	UFBA
N.F.n.º 201131	11ª medição	379.770,89	21/12/2011	2,01	18,61	UFBA
N.F.n.º 20121	12ª medição	1.158.372,93	14/03/2012	6,14	24,75	UFBA
N.F.n.º 20123	13ª medição	730.860,34	17/04/2012	3,88	28,63	UFBA
N.F.n.º 20126	1ªA1 medição	725.195,73	20/07/2012	3,85	32,47	UFBA
N.F.n.º 201212	14ª medição	225.419,41	14/09/2012	1,20	33,67	UFBA
N.F.n.º 201216	15ª medição	148.119,14	25/10/2012	0,79	34,45	UFBA
N.F.n.º 201217	1R1 Reajuste	282.444,83	22/11/2012	1,50	35,95	UFBA
N.F.n.º 201218	BDI Dif de BDI	255.345,85	22/11/2012	1,35	37,31	UFBA
N.F.n.º 201224	16ª medição	133.694,90	17/12/2012	0,71	38,02	UFBA
N.F.n.º 20136	17ª medição	414.178,29	27/06/2013	2,20	40,21	UFBA
N.F.n.º 20137	18ª medição	434.045,22	10/07/2013	2,30	42,52	UFBA
N.F.n.º 201317	19ª medição	159.010,94	04/09/2013	0,84	43,36	UFBA
N.F.n.º 201322	2R1 Reajuste	89.465,97	30/09/2013	0,47	43,83	UFBA

	Saldo	9.888.972,62				

Resumo	Valor do Contrato	Área Construída		-	m²	Valor do Órgão (R\$)
	16.295.087,49	Custo p/ metro contrato	#DIV/0!	R\$/m²		18.510.246,05
% Aditivo	Valor do Aditivado	Custo p/ metro c/ aditivo	#DIV/0!	R\$/m²		Diferença % 11,97
8,40	1.368.291,24	Fonte	Tesouro Nacional	100		1º aditivo
	1.189.823,03	PTRes	1753	250		2º adit - Reajuste
		Elem. Desp.	44.90.51			
			33.90.39			
	Valor da Obra	Pago	Saldo da Obra	% Fin.		
	18.853.201,76	8.964.229,14	9.888.972,62	47,55		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

SETOR ADMINISTRATIVO DA UFBA - CASA 01 E 02
AV. ADEMAR DE BARROS, S/N.º - ONDINA
CEP: 40.170-290 - SALVADOR / BAHIA
TEL.: (71) 3283-6000 / 3283-6001
FAX: (71) 3283-6003 / 6024

FICHA DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS

CONTROLE DE PRAZOS

Vigência do Contrato			Fiança		
Contrato assinado em: 04/01/2011			Validade	Valor	
Dias corridos		Início	Término	Término	R\$
540	dc	04/01/2011	27/06/2012	30/12/2011	814.754,37
100	dc	28/06/2012	06/10/2012		
280	dc	06/10/2012	13/07/2013		
300	dc	13/07/2013	09/05/2014		

1º Reajuste:		1º Reajuste		
Data da proposta:	25/11/2010	?	?	?
Data de 1º aniversário:	25/11/2011	16ª, 17ª, 18ª e 19ª	1.140.929,35	89.465,97
		20ª	569.316,86	44.642,98
INCC-BR nov/10	1.565,1555	21ª	37.087,17	2.908,19
INCC-BR nov/11	1.687,8865			
dif em %	7,8415	Pago		#REF!
		Saldo		#REF!
Saldo em 25/11/2011	11.231.640,30	(sem BDI)		
Valor do 1º reajuste	880.724,28	(sem BDI)		

Cálculo do reajuste:

Valor	16.295.087,49
1ª med	62.330,18
2ª med	338.088,03
3ª med	345.694,09
4ª med	318.053,85
5ª med	168.358,48
6ª med	179.325,34
7ª med	343.921,85
8ª med	226.073,01
9ª med	273.692,28
Pago	2.255.537,11

Medições após nov/2011

10ª med	872.570,44
11ª med	379.770,89
12ª med	1.158.372,93
Total	2.410.714,26

Total sem BDI 1.928.571,41

Reajuste 151.228,1032

Saldo em 25/11/2011	14.039.550,38
------------------------	---------------

Saldo sem BDI	11.231.640,30
------------------	---------------

Contrato c/ BDI de 25%		Contrato c/ BDI de 23,24%		Valor pago acumulado		Saldo
Química	4.964.958,52	Química	4.997.866,28	Química		
Física	3.604.059,51	Física	3.606.338,01	Física		
Anexo	7.626.069,46	Anexo	9.049.138,50	Anexo		
Adm loc	100.000,00	Adm loc	340.998,29	Adm loc		
Total	16.295.087,49	Total	17.994.341,08	Total	-	-



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

SETOR ADMINISTRATIVO DA UFBA - CASA 01 E 02
 AV. ADEMAR DE BARROS, S/N.º - ONDINA
 CEP: 40.170-290 - SALVADOR / BAHIA
 TEL.: (71) 3283-6000 / 3283-6001
 FAX: (71) 3283-6003 / 6024

FICHA DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS

